



รายงานผลการทดสอบเครือข่าย
โครงการการเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน : _____ ภาคผนวก : _____

วันที่ดำเนินการ : _____

รายละเอียดการทดสอบ			
รายการอุปกรณ์	จำนวน		
1	วงจรรีโอสารความเร็วสูง (วงจรรหลัก)	1	Speed : 20 Mbps NMC ID:
2	วงจรรีโอสารความเร็วสูง (วงจรรสำรอง)	1	Speed : 20 Mbps NMC ID:
3	Wifi 1 จุด	1	NMC ID:
4	อุปกรณ์โครงข่าย (Router) ส้าหรับวงจรรหลัก	1	Cisco 1803/Cisco1812 S/N:
5	อุปกรณ์โครงข่าย (Router) ส้าหรับวงจรรสำรอง	1	Cisco 1803/Cisco1812 S/N:

รายงานผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
วงจรถัด				
1	ทดสอบ Authentication	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
2	ทดสอบ ความเร็ววงจรถัดสารความเร็วสูง (วงจรถัด)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	Upload:_____ / Download: _____Mbps
3	ทดสอบ Ping/trace www.dol.go.th (วงจรถัด)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
4	ทดสอบ Ping/trace ilands.dol.go.th (วงจรถัด)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
5	ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ www.dol.go.th (วงจรถัด)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
6	ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ ilands.dol.go.th (วงจรถัด)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
7	ทดสอบ ping/trace 10.100.30.247 (วงจรถัด)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
8	ทดสอบ ping/trace 10.200.30.247 (วงจรถัด)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
9	ทดสอบ ping/trace 8.8.8.8 (วงจรถัด)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
10	ทดสอบการใช้งาน WiFi : Network Connection	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
วงจรถัดสำรอง				
1	ทดสอบ Authentication	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
2	ทดสอบ ความเร็ววงจรถัดสารความเร็วสูง (วงจรถัดสำรอง)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	Upload:_____ / Download: _____Mbps
3	ทดสอบ Ping/trace www.dol.go.th (วงจรถัดสำรอง)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
4	ทดสอบ Ping/trace ilands.dol.go.th (วงจรถัดสำรอง)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
5	ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ www.dol.go.th (วงจรถัดสำรอง)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
6	ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ ilands.dol.go.th (วงจรถัดสำรอง)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
7	ทดสอบ ping/trace 10.100.30.247 (วงจรถัดสำรอง)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
8	ทดสอบ ping/trace 10.200.30.247 (วงจรถัดสำรอง)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
9	ทดสอบ ping/trace 8.8.8.8 (วงจรถัดสำรอง)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
10	ทดสอบการใช้งาน WiFi : Network Connection	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนบริษัทฯ

ลงชื่อ _____
(_____)

ตัวบรรจง

วันที่ _____

เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

ลงชื่อ _____
(_____)

ตัวบรรจง

วันที่ _____

เบอร์ติดต่อ _____

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้จะครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่กรมที่ดินลงชื่อในเอกสารพร้อมระบุวันที่