



รายงานผลการทดสอบเครือข่าย
โครงการการเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน : _____ ภาคผนวก : _____ 1 _____

วันที่ดำเนินการ : _____

รายละเอียดการทดสอบ				
รายการอุปกรณ์		จำนวน		
1	วงจรรีโมตความเร็วสูง (วงจรถูก)	1	Speed : 40 Mbps	NMC ID:
2	วงจรรีโมตความเร็วสูง (วงจรถูก)	1	Speed : 20 Mbps	NMC ID:
3	วงจรรีโมตอินเทอร์เน็ต Fix IP	1	Speed : 100 Mbps	NMC ID:
4	วงจรรีโมต Cellular 4G/5G	1		
5	Wifi 1 จุด	1		
6	อุปกรณ์โครงข่าย (Firewall) สำหรับวงจรถูก	1	Fortigate 60F	S/N:
7	อุปกรณ์โครงข่าย (Firewall) สำหรับวงจรถูก	1	Fortigate 60F	S/N:

รายงานผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
วงจรถูก				
1	ทดสอบ Authentication	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
2	ทดสอบ ความเร็ววงจรรีโอสารความเร็วสูง (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	Upload:_____ / Download: _____Mbps
3	ทดสอบ Ping/trace www.dol.go.th (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
4	ทดสอบ Ping/trace ilands.dol.go.th (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
5	ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ www.dol.go.th (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
6	ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ ilands.dol.go.th (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
7	ทดสอบ ping/trace 10.100.30.247 (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
8	ทดสอบ ping/trace 10.200.30.247 (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
9	ทดสอบ ping/trace 8.8.8.8 (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
10	ทดสอบการใช้งาน WiFi : Network Connection	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	Upload:_____ / Download: _____Mbps

วงจรถูก				
1	ทดสอบ Authentication	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
2	ทดสอบ ความเร็ววงจรรีโมตความเร็วสูง (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	Upload: _____ / Download: _____ Mbps
3	ทดสอบ Ping/trace www.dol.go.th (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
4	ทดสอบ Ping/trace islands.dol.go.th (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
5	ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ www.dol.go.th (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
6	ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ islands.dol.go.th (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
7	ทดสอบ ping/trace 10.100.30.247 (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
8	ทดสอบ ping/trace 10.200.30.247 (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
9	ทดสอบ ping/trace 8.8.8.8 (วงจรถูก)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	

วงจรรีโมต Cellular 4G/5G				
1	ทดสอบ Authentication	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
2	ทดสอบ Ping/trace islands.dol.go.th (วงจรรีโมต)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
3	ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ www.dol.go.th (วงจรรีโมต)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
4	ทดสอบ ping/trace 10.100.30.247 (วงจรรีโมต)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
5	ทดสอบ ping/trace 10.200.30.247 (วงจรรีโมต)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
6	ทดสอบ ping/trace 8.8.8.8 (วงจรรีโมต)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	



true

รายงานผลการทดสอบเครือข่าย
โครงการการเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนบริษัทฯ

ลงชื่อ _____

(_____)

ตัวบรรจง

วันที่ _____

เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

ลงชื่อ _____

(_____)

ตัวบรรจง

วันที่ _____

เบอร์ติดต่อ _____

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้จะครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่กรมที่ดินลงชื่อในเอกสารพร้อมระบุวันที่